

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH

Phụ lục số I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020
 (Kèm theo Công văn số /BQLKKT-QHXDTNMT ngày /6/2020 của BQLKKT Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã số dự án đầu tư	KHV năm 2020			Dự kiến đến 30/6/2020		Dự kiến đến 30/9/2020		Dự kiến đến 31/12/2020		Lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách trực tiếp dự án	Ghi chú Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án (nếu có); đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới
			Tổng số	Trong đó		Ước khối lượng thực hiện	Ước giải ngân	Ước khối lượng thực hiện	Ước giải ngân	Ước khối lượng thực hiện	Ước giải ngân		
				KHV năm 2020	KHV 2019 chuyển sang 2020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ		71.089	69.400	1.689	7.808	7.384	43.815	43.713	71.175	71.073		
A	TỈNH QUẢN LÝ		71.089	69.400	1.689	7.808	7.384	43.815	43.713	71.175	71.073		
I	NGUỒN VỐN NSTW		65.900	65.900	-	3.976	3.976	39.540	39.540	65.900	65.900		
1	Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1)	7611851	65.900	65.900	-	3.976	3.976	39.540	39.540	65.900	65.900	Nguyễn Quỳnh Thiện	- DA điều chỉnh lại dự toán theo NĐ 68 nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. - Công tác GPMB: Còn 01 hộ không chấp thuận cho HĐBTHT&ĐC huyện thực hiện kê biên kiểm đếm. (Trong thời gian tới sẽ thực hiện kê biên kiểm đếm bắt buộc theo quy định).
II	NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NSDP		1.689	-	1.689	1.673	1.351	1.673	1.673	1.673	1.673		
1	Dự án Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức	7778982	1.689	-	1.689	1.673	1.351	1.673	1.673	1.673	1.673	Nguyễn Quỳnh Thiện	Dự án đã gghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Kế hoạch sau khi quyết toán hoàn thành KHV còn lại 15,508 triệu đồng không sử dụng đề xuất cắt giảm hoặc chuyển qua dự án khác để thực hiện.
III	NGUỒN VỐN XSKT		3.500	3.500	-	2.159	2.057	2.602	2.500	3.602	3.500		
1	Dự án sửa chữa, dặm và Tuyến đường số 01 KKT Định An	7796137	1.000	1.000	-	1.102	1.000	1.102	1.000	1.102	1.000	Nguyễn Quỳnh Thiện	Dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành và đã trình cấp thẩm quyền bổ sung KHV để thanh toán các chi phí còn lại sau quyết toán
2	Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Đức (các hạng mục còn thiếu)	7796136	2.500	2.500	-	1.057	1.057	1.500	1.500	2.500	2.500	Nguyễn Quỳnh Thiện	DA điều chỉnh lại dự toán theo NĐ 68 nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.