

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số /BQLKKT-QHXDTNMT ngày /10/2020 của BQLKKT Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã số dự án đầu tư	KHV năm 2020			Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo		Phát sinh mới so với kỳ trước nếu có		Ghi chú Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án (nếu có); đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới	
			Tổng số	Trong đó		KLTH từ đầu năm đến thời điểm báo cáo	Lũy kế GN từ đầu năm đến thời điểm báo cáo		Khối lượng thực hiện (tính theo %)		Số vốn giải ngân
				KHV năm 2020	KHV 2019 chuyển sang 2020		KHV năm 2020	KHV 2019 chuyển sang 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TỔNG SỐ		71.192	69.503	1.689	49.022	47.362	1.660	-	68,9%	
A	TỈNH QUẢN LÝ		71.192	69.503	1.689	49.022	47.362	1.660	-		
I	NGUỒN VỐN NSTW		65.900	65.900	-	44.546	44.546	-	-	67,6%	
1	Dự án Tuyển số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (GD 1)	7611851	65.900	65.900	-	44.546	44.546	-	65%	- HDBT GPMB huyện Duyên Hải đang thực hiện chi trả tiền Bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân theo phương án được phê duyệt. - Phần Chi phí bồi thường cho các hộ nuôi tôm công nghiệp khoảng >10 tỷ đồng sẽ được thực hiện chi trả trong Quý IV/2020 (sau khi UBND huyện Duyên Hải phê duyệt bổ sung). - KHV còn lại khoảng 9,818 tỷ đồng sẽ thực hiện thanh toán các chi phí tư vấn TKBVTC và đấu thầu thi công XDCT.	
II	NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NSDP		1.689	-	1.689	1.660	-	1.660	-	98,32%	
1	Dự án Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức	7778982	1.689	-	1.689	1.660	-	1.660	100%	Dự án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành . KHV còn lại 28,394 triệu đồng không sử dụng đã đề xuất cắt giảm.	
III	NGUỒN VỐN XSKT		3.603	3.603	-	2.816	2.816	-		78,2%	
1	Dự án sửa chữa, dặm vá Tuyển đường số 01 KKT Định An	7796137	1.103	1.103	-	1.103	1.103	-	100%	Dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành.	
2	Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Đức (các hạng mục còn thiếu)	7796136	2.500	2.500	-	1.713	1.713	-	70%	DA đang triển khai thi công xây dựng. Chủ đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình trong thời gian tới.	