

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số /BQLKKT-QHXDTNMT ngày /5/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn được giao			Lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo			Ghi chú
		Tổng số	KHV năm 2021	KHV 2020 chuyển sang năm 2021	Tổng số	KHV năm 2021	KHV 2020 chuyển sang năm 2021	
I	NGUỒN VỐN NSTW							59,06%
1	Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29, đoạn từ Nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) Khu kinh tế Định An (giai đoạn 1)	99.823	80.000	19.823	58.960	55.675	3.286	<p><i>* Đang triển khai thi công xây dựng công trình đạt 4,7% khối lượng hợp đồng.</i></p> <p><i>* Khó khăn, vướng mắc GPMB:</i> đến nay, Hội đồng bồi thường huyện đã thực hiện chi trả tiền bồi thường là 31,118/37,835 tỷ đồng. Về công tác xây dựng chính sách hỗ trợ đối với các hộ nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh (nuôi công nghệ cao) để trình UBND tỉnh phê duyệt về phía Sở NN và PTNN chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và UBND huyện Duyên Hải thực hiện còn chậm. Do đó đã ảnh hưởng chung đến tiến độ thi công xây dựng công trình và công tác giải ngân kế hoạch vốn được giao của dự án.</p> <p><i>* Kiến nghị:</i> đề xuất Sở KH và ĐT báo cáo UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Sở NN và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và UBND huyện Duyên Hải đẩy nhanh công tác xây dựng chính sách hỗ trợ đối với các hộ nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh (nuôi công nghệ cao) để trình UBND tỉnh phê duyệt và sớm chi trả tiền, bàn giao mặt bằng để triển khai thi công xây dựng công trình và giải ngân kế hoạch vốn được giao đạt theo kế hoạch.</p>
II	NGUỒN VỐN NSDP							63,59%
1	Dự án Nâng cấp, sửa chữa Tuyến đường số 01 và 02 dẫn vào Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải:	6.000	6.000	-	3.815	3.815	-	<i>* Đang triển khai thi công xây dựng công trình đạt 47% khối lượng hợp đồng.</i>