

Số: 559/BQLKKT-QHXDTNMT

Trà Vinh, ngày 15 tháng 7 năm 2020

V/v báo cáo tình hình thực hiện giải
ngân KHV ĐTC năm 2020
(Đến ngày 15/7/2020)

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Công văn số 1091/SKHĐT-ĐT ngày 12/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện như sau:

1. Nguồn ngân sách Trung ương năm 2020:

- KHV 2020 (NSTW) : 65.900 triệu đồng.
- Giải ngân đạt : 3.976 triệu đồng.
- KHV còn lại : 61.924 triệu đồng.
- Tỷ lệ giải ngân đạt : 6,00 %

2. Nguồn ngân sách địa phương năm 2020:

- KHV 2020 (XSKT) : 3.500 triệu đồng.
- Giải ngân đạt : 2.057 triệu đồng.
- KHV còn lại : 1.443 triệu đồng.
- Tỷ lệ giải ngân đạt : 58,8 %

3. Nguồn ngân sách địa phương năm 2019 chuyển sang 2020:

- KHV 2019 chuyển sang 2020 (NST) : 1.689 triệu đồng.
- Giải ngân đạt : 1.648 triệu đồng.
- KHV còn lại : 41 triệu đồng.
- Tỷ lệ giải ngân đạt : 97,59 %

(Đính kèm Phụ lục số II).

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo. /- 

Nơi nhận:

- Như trên;
- BBT Website (Đăng tải);
- Lãnh đạo BQLKKT;
- Lưu: VT, QHXDTNMT.



TRƯỞNG BAN 

Nguyễn Quỳnh Thiện



Phụ lục số II

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số 559 /BQLKKT-QHXDTNMT ngày 15 /7/2020 của BQLKKT Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã số dự án đầu tư	KHV năm 2020			Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo		Phát sinh mới so với kỳ trước nếu có		Ghi chú Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án (nếu có); đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới
			Tổng số	Trong đó		KLTH từ đầu năm đến thời điểm báo cáo	Lũy kế GN từ đầu năm đến thời điểm báo cáo	Khối lượng thực hiện	Số vốn giải ngân	
				KHV năm 2020	KHV 2019 chuyển sang 2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ		71.089	69.400	1.689	7.803	7.681	296,820	296,820	
A	TỈNH QUẢN LÝ		71.089	69.400	1.689	7.803	7.681	296,820	296,820	
I	NGUỒN VỐN NSTW		65.900	65.900	-	3.976	3.976	-	-	6,0%
1	Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1)	7611851	65.900	65.900	-	3.976	3.976	-	-	- Công tác GPMB: + Còn 03 hộ dân không chấp thuận cho HDBTH huyện thực hiện kê biên kiểm đếm. (HDBTH huyện đang lập thủ tục kê biên kiểm đếm bắt buộc theo quy định). + Các hộ nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh (nuôi công nghiệp): Hiện nay chưa có quy định về chính sách bồi thường cho các ao đầu tư nuôi tôm công nghiệp (HDBTH huyện đang phối hợp với các Sở, Ban ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng chính sách trình UBND tỉnh chấp thuận). Phần kinh phí này sẽ được UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường bổ sung sau khi được UBND tỉnh chấp thuận.
II	NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NSDP		1.689	-	1.689	1.668	1.648	296,820	296,820	97,59%
1	Dự án Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức	7778982	1.689	-	1.689	1.668	1.648	296,820	296,820	Dự án đã nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Dự án sau khi quyết toán hoàn thành KHV còn lại 15,508 triệu đồng không sử dụng đề xuất cắt giảm hoặc chuyển qua dự án khác để thực hiện.
III	NGUỒN VỐN XSKT		3.500	3.500	-	2.159	2.057	-	-	58,8%
1	Dự án sửa chữa, dặm vá Tuyến đường số 01 KKT Định An	7796137	1.000	1.000	-	1.102	1.000	-	-	Dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành và đã trình cấp thẩm quyền bổ sung KHV để thanh toán các chi phí còn lại sau quyết toán
2	Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Đức (các hạng mục còn thiếu)	7796136	2.500	2.500	-	1.057	1.057	-	-	DA đang triển khai thi công xây dựng. Chủ đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình trong thời gian tới.