

Số: 602/BQLKKT-QHXDTNMT

Trà Vinh, ngày 31 tháng 7 năm 2020

V/v báo cáo kết quả thực hiện và khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến giải ngân KHV ĐTC năm 2020  
(Đến ngày 31/7/2020)

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Công văn số 1091/SKHĐT-ĐT ngày 12/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân KHV ĐTC năm 2020; Công văn số 1336/SKHĐT-ĐT ngày 22/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn ĐTC năm 2020 và công tác chuẩn bị dự án khởi công mới năm 2021. Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện như sau:

**1. Nguồn ngân sách Trung ương năm 2020:**

- KHV 2020 (NSTW)	:	65.900	triệu đồng.
- Giải ngân đạt	:	5.079	triệu đồng.
- KHV còn lại	:	60.821	triệu đồng.
- Tỷ lệ giải ngân đạt	:	7,70	%


**2. Nguồn ngân sách địa phương năm 2020:**

- KHV 2020 (XSKT)	:	3.500	triệu đồng.
- Giải ngân đạt	:	2.084	triệu đồng.
- KHV còn lại	:	1.416	triệu đồng.
- Tỷ lệ giải ngân đạt	:	59,5	%

**3. Nguồn ngân sách địa phương năm 2019 chuyển sang 2020:**

- KHV 2019 chuyển sang 2020 (NST)	:	1.689	triệu đồng.
- Giải ngân đạt	:	1.648	triệu đồng.
- KHV còn lại	:	41	triệu đồng.
- Tỷ lệ giải ngân đạt	:	97,59	%

(Đính kèm Phụ lục số 01 và Phụ lục số II).

Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo. /-  


**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BBT Website (Đăng tải);
- Lãnh đạo BQLKKT;
- Lưu: VT, QHXDTNMT.



TRƯỞNG BAN 

Nguyễn Quỳnh Thiện



## DANH MỤC DỰ ÁN VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHẬM

Kèm theo Công văn số 602/BQLKKT-QHXDTNMT ngày 31/7/2020 của BQLKKT Trà Vinh

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương hoặc Quyết định đầu tư			KHV năm 2020	Lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân đến cuối năm 2020	Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể (Nguyên nhân: Khách quan, chủ quan); đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới; đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trường hợp vượt thẩm quyền chủ đầu tư
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT					
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>TỔNG SỐ</b>					568.235	568.235	65.900	5.078	65.900	
<b>I</b>	<b>CÁC DỰ ÁN VƯỚNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG</b>					568.235	568.235	65.900	5.078	65.900	7,7%
I	Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1)	KKT Định An	8,3 km	2019 2023	1847/QĐ-UBND 17/09/2018	568.235	568.235	65.900	5.078	65.900	<p><b>Nguyên nhân khách quan về công tác GPMB:</b></p> <p>+ Còn 02 hộ dân không nhận Quyết định kê biên kiểm đếm bắt buộc của UBND huyện. Hội đồng bồi thường GPMB đang lập trình tự thủ tục cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc theo quy định hiện hành. Do đó UBND huyện chưa phê duyệt được phương án bồi thường tổng thể GPMB của dự án.</p> <p>+ Các hộ nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh (nuôi công nghiệp): Hiện nay chưa có quy định về chính sách bồi thường cho các ao đầu tư nuôi tôm công nghiệp (HĐBHTH huyện đang phối hợp với các Sở, Ban ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng chính sách trình UBND tỉnh chấp thuận). Phần kinh phí này sẽ được UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường bổ sung sau khi được UBND tỉnh chấp thuận.</p>
<b>II</b>	<b>CÁC DỰ ÁN VƯỚNG CƠ CHẾ THỦ TỤC TRONG THỰC HIỆN ĐẦU TƯ</b>										
<b>III</b>	<b>CÁC DỰ ÁN THI CÔNG CHẬM TIẾN ĐỘ SO VỚI HỢP ĐỒNG KÝ KẾT</b>										



## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số 602/BQLKKT-QHXDTNMT ngày 31/7/2020 của BQLKKT Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã số dự án đầu tư	KHV năm 2020			Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo		Phát sinh mới so với kỳ trước nếu có		Ghi chú Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án (nếu có); đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới
			Tổng số	Trong đó		KLTH từ đầu năm đến thời điểm báo cáo	Lũy kế GN từ đầu năm đến thời điểm báo cáo	Khối lượng thực hiện	Số vốn giải ngân	
				KHV năm 2020	KHV 2019 chuyển sang 2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>TỔNG SỐ</b>		<b>71.089</b>	<b>69.400</b>	<b>1.689</b>	<b>8.912</b>	<b>8.810</b>	<b>1.377</b>	<b>1.377</b>	
<b>A</b>	<b>TỈNH QUẢN LÝ</b>		<b>71.089</b>	<b>69.400</b>	<b>1.689</b>	<b>8.912</b>	<b>8.810</b>	<b>1.377</b>	<b>1.377</b>	
<b>I</b>	<b>NGUỒN VỐN NSTW</b>		<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	-	<b>5.078</b>	<b>5.078</b>	<b>1.375</b>	<b>1.375</b>	<b>7,7%</b>
1	Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn I)	7611851	65.900	65.900	-	5.078	5.078	1.375	1.375	<i>Nguyên nhân khách quan về công tác GPMB:</i> + Còn 02 hộ dân không nhận Quyết định kê biên kiểm đếm bắt buộc của UBND huyện. Hội đồng bồi thường GPMB đang lập trình tự thủ tục cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc theo quy định hiện hành. Do đó UBND huyện chưa phê duyệt được phương án bồi thường tổng thể GPMB của dự án. + Các hộ nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh (nuôi công nghiệp): Hiện nay chưa có quy định về chính sách bồi thường cho các ao đầu tư nuôi tôm công nghiệp (HĐBHTT huyện đang phối hợp với các Sở, Ban ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng chính sách trình UBND tỉnh chấp thuận). Phần kinh phí này sẽ được UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường bổ sung sau khi được UBND tỉnh chấp thuận.
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NSDP</b>		<b>1.689</b>	-	<b>1.689</b>	<b>1.648</b>	<b>1.648</b>	-	-	<b>97,59%</b>
1	Dự án Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức	7778982	1.689	-	1.689	1.648	1.648	-	-	Dự án đã nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Dự án sau khi quyết toán hoàn thành KHV còn lại 15,508 triệu đồng không sử dụng đề xuất cắt giảm hoặc chuyển qua dự án khác để thực hiện.
<b>III</b>	<b>NGUỒN VỐN XSKT</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	-	<b>2.186</b>	<b>2.084</b>	<b>2,458</b>	<b>2,458</b>	<b>59,5%</b>
1	Dự án sửa chữa, dặm vá Tuyến đường số 01 KKT Định An	7796137	1.000	1.000	-	1.102	1.000	-	-	Dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành và đã trình cấp thẩm quyền bổ sung KHV để thanh toán các chi phí còn lại sau quyết toán
2	Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Đức (các hạng mục còn thiếu)	7796136	2.500	2.500	-	1.084	1.084	2,458	2,458	DA đang triển khai thi công xây dựng. Chủ đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình trong thời gian tới.