

Số: 59 /BQLKKT-QHXDTNMT

Trà Vinh, ngày 27 tháng 01 năm 2021

V/v kết quả thực hiện giải ngân  
KHV 2020 đến ngày 26/01/2021

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 17/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và công tác chuẩn bị dự án khởi công mới năm 2021. Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện như sau:

**1. Nguồn ngân sách Trung ương năm 2020:**

\* Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29, đoạn từ Nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1):

- KHV 2020 (NSTW) : 65.900 triệu đồng.
- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 69,92%) : 46.077 triệu đồng.
- KHV còn lại (thực hiện kéo dài thời gian thanh toán vốn sang năm 2021 theo quy định) : 19.823 triệu đồng.

**2. Nguồn ngân sách địa phương năm 2020:**

\* Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Đức (các hạng mục còn thiếu):

- KHV 2020 (XSKT) : 2.500 triệu đồng.
- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 100%) : 2.500 triệu đồng.
- KHV còn lại (dự án đã nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng) : - triệu đồng.

\* Dự án Sửa chữa, dặm và Tuyến đường số 01 KKT Định An:

- KHV 2020 (XSKT) : 1.103 triệu đồng.
- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 100%) : 1.103 triệu đồng.
- KHV còn lại (dự án đã quyết toán hoàn thành) : - triệu đồng.

\* Dự án Tuyến đường số 02 (đoạn từ nút N25 đến nút N28) và cầu C16 Khu kinh tế Định An - Giai đoạn 2:

- KHV 2020 (thực hiện thanh toán các chi phí sau phê duyệt quyết toán hoàn thành) : 541,317 triệu đồng.
- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 100%) : 541,317 triệu đồng.
- KHV còn lại (dự án đã quyết toán hoàn thành) : - triệu đồng.

\* Dự án Nâng cấp, sửa chữa Tuyến đường số 01 và 02 dẫn vào Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải:

- KHV 2020 (Chuẩn bị đầu tư cho dự án khởi công mới năm 2021) : 220 triệu đồng.
- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 100%) : 220 triệu đồng.
- KHV còn lại : - triệu đồng.

### 3. Nguồn ngân sách địa phương năm 2019 chuyển sang 2020:

\* Dự án Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức:

- KHV 2019 chuyển sang 2020 (NST) : 1.689 triệu đồng.
- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 98,32%) : 1.660 triệu đồng.
- KHV còn lại đề xuất cắt giảm do không sử dụng (dự án đã quyết toán hoàn thành) : 28,395 triệu đồng.

(Đính kèm Phụ lục số 04)

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Tài chính (thông tin);
- BBT Website (Đăng tải);
- Lãnh đạo BQLKKT;
- Lưu: VT, QHXDTNMT.

**KT. TRƯỞNG BAN**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Trần Viên Phương**

## BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH

## Phụ lục số 04

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020  
(Kèm theo Công văn số 59 /BQLKKT-QHXDTNMT ngày 27 /01/2021 của BQLKKT Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã số dự án đầu tư	KHV năm 2020			Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo		Phát sinh mới so với kỳ trước nếu có		Số vốn giải ngân	Ghi chú Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án (nếu có); đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới
			Tổng số	Trong đó		KLTH từ đầu năm đến thời điểm báo cáo	Lũy kế GN từ đầu năm đến thời điểm báo cáo		Khối lượng thực hiện (tính theo %)		
				KHV năm 2020	KHV 2019 chuyển sang 2020		KHV năm 2020	KHV 2019 chuyển sang 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	<b>TỔNG SỐ</b>		<b>71.953</b>	<b>70.265</b>	<b>1.689</b>	<b>52.102</b>	<b>50.442</b>	<b>1.660</b>		<b>185</b>	<b>72,4%</b>
<b>A</b>	<b>TỈNH QUẢN LÝ</b>		<b>71.953</b>	<b>70.265</b>	<b>1.689</b>	<b>52.102</b>	<b>50.442</b>	<b>1.660</b>		<b>185</b>	
<b>I</b>	<b>NGUỒN VỐN NSTW</b>		<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>-</b>	<b>46.077</b>	<b>46.077</b>	<b>-</b>		<b>185</b>	<b>69,92%</b>
1	Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (GĐ 1)	7611851	65.900	65.900	-	46.077	46.077	-	95%	185	* <b>Khó khăn, vướng mắc:</b> Đến nay, HĐBT huyện thực hiện chi trả tiền bồi thường được 109/124 hộ dân với số tiền 27,77/37,835 tỷ đồng. Công tác xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ đối các hộ nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh để trình UBND tỉnh chấp thuận về phía địa phương thực hiện rất chậm, Do đó sẽ ảnh hưởng chung đến tiến độ thực hiện dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2020 của dự án. * <b>Kiểm nghị:</b> Từ những khó khăn vướng mắc nêu trên, BQLKKT báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến đôn đốc UBND huyện đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB của dự án để cùng hoàn thành nhiệm vụ được và giải ngân KHV năm 2020 đạt theo kế hoạch đề ra.
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NSDP</b>		<b>2.450</b>	<b>761,317</b>	<b>1.689</b>	<b>2.421</b>	<b>761,317</b>	<b>1.660</b>		<b>-</b>	<b>98,84%</b>
1	Dự án Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức	7778982	1.689	-	1.689	1.660	-	1.660	100%	-	Dự án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành. KHV còn lại <b>28,394 triệu đồng</b> không sử dụng đã đề xuất cắt giảm. ( <b>Giải ngân đạt 98,32%</b> )
2	Dự án Tuyến đường số 02 (đoạn từ nút N25 đến nút N28) và cầu C16 Khu kinh tế Định An - Giai đoạn 2	7551248	541,317	541,317	-	541,317	541,317	-	100%	-	Dự án được bố trí vốn bổ sung KHV năm 2020 thực hiện thanh toán các chi phí sau phê duyệt quyết toán hoàn thành. ( <b>Giải ngân đạt 100%</b> )

TT	Danh mục dự án	Mã số dự án đầu tư	KHV năm 2020			Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo		Phát sinh mới so với kỳ trước nếu có		Số vốn giải ngân	Ghi chú Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án (nếu có); đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới
			Tổng số	Trong đó		KLTH từ đầu năm đến thời điểm báo cáo	Lũy kế GN từ đầu năm đến thời điểm báo cáo		Khối lượng thực hiện (tính theo %)		
				KHV năm 2020	KHV 2019 chuyển sang 2020		KHV năm 2020	KHV 2019 chuyển sang 2020			
3	Dự án Nâng cấp, sửa chữa Tuyến đường số 01 và 02 dẫn vào Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải	7861648	220,000	220,000	-	220,000	220,000	-	100%	-	Dự án được bố trí vốn bổ sung KHV năm 2020 để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư. <b>(Giải ngân đạt 100%)</b>
<b>III</b>	<b>NGUỒN VỐN XSKT</b>		<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	-	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	-		-	<b>100%</b>
1	Dự án sửa chữa, dặm vá Tuyến đường số 01 KKT Định An	7796137	1.103	1.103	-	1.103	1.103	-	100%	-	Dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành. <b>(Giải ngân đạt 100%)</b>
2	Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Đức (các hạng mục còn thiếu)	7796136	2.500	2.500	-	2.500	2.500	-	100%	-	Dự án đã nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. <b>(Giải ngân đạt 100%)</b>