

Số: /BQLKKT-QHXDTNMT

Trà Vinh, ngày tháng 9 năm 2021

V/v kết quả thực hiện, giải ngân KHV
ĐTC 2021 (đến ngày 21/9/2021) và
báo cáo những khó khăn, vướng mắc
về công tác GPMB của các dự án

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Thông báo số 130/TB-VP ngày 31/8/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tại cuộc họp nghe các chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai các dự án còn vướng giải ngân chậm; Giấy mời số 351/GM-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình triển khai các dự án xây dựng cơ bản và cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư đến ngày 30/9/2021.

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và báo cáo những khó khăn, vướng mắc của các dự án như sau:

1. Nguồn ngân sách Trung ương:

* Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29, đoạn từ Nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1):

- Kế hoạch vốn năm 2021 (NSTW) : 99,823 tỷ đồng.
- Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo (**đạt 87,12%**) : 86,996 tỷ đồng.

Trong đó:

- + Giải ngân KHV giao năm 2021 (**đạt 83,93%**) : 67,143 tỷ đồng.
- + Giải ngân KHV năm 2020 chuyển sang năm 2021 (**đạt 100%**) : 19,823 tỷ đồng.
- Kế hoạch vốn còn lại (cam kết đến ngày 30/9/2021 giải ngân hết 100% số vốn còn lại) : 12,856 tỷ đồng.

* **Những khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB:** Đến nay, Hội đồng bồi thường huyện Duyên Hải đã thực hiện chi trả tiền bồi thường đạt **34,474/41,886 tỷ đồng (82,3%)**. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN&PTNN đã chủ trì hoàn thành tham mưu UBND tỉnh phê duyệt bổ sung quy định chính sách hỗ trợ đối với **15 hộ nuôi tôm thâm canh** làm cơ sở để chi trả bổ sung cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, về công tác xây dựng phương án chính sách hỗ trợ **đối với 04 hộ nuôi tôm thâm canh mật độ cao** để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ, thì về phía chính quyền địa phương, các sở, ban ngành tỉnh và đơn vị có liên quan thực hiện tương đối chậm (*đã trên 9 tháng chưa thống nhất được phương án hỗ trợ*). Do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến

tiến độ thi công xây dựng công trình (*do vướng mặt bằng thi công*) và tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 và các năm tiếp theo.

*** Kiến nghị:** Sở KH và ĐT báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo, đôn đốc UBND huyện Duyên Hải **chậm nhất đến ngày 15/10/2021** trình Sở NN&PTNT thẩm định phương án **chính sách hỗ trợ đối với 04 hộ nuôi tôm thâm canh mật độ cao** để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3792/UBND-NN ngày 31/8/2021.

2. Nguồn ngân sách địa phương:

** Dự án Nâng cấp, sửa chữa Tuyến đường số 01 và 02 dẫn vào Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải:*

- Kế hoạch vốn năm 2021 (NST) : 6,000 tỷ đồng.
- Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo (**đạt 80,45%**) : 4,826 tỷ đồng.
- Kế hoạch vốn còn lại (*cam kết đến ngày 30/9/2021 giải ngân hết 100% số vốn còn lại*) : 1,173 tỷ đồng.

(Đính kèm Mẫu số 01 và 02)

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính (theo dõi);
- BBT Website (công khai, minh bạch);
- Lãnh đạo BQLKKT;
- Lưu: VT, QHXDTNMT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Trần Viễn Phương