

UBND TỈNH TRÀ VINH  
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 245/BQLKKT-QHXDTNMT

Trà Vinh, ngày 17 tháng 3 năm 2022

V/v kết quả thực hiện, giải ngân KHV  
ĐTC 2022 (đến ngày 17/3/2022) và  
báo cáo những khó khăn, vướng mắc  
về công tác GPMB của dự án

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản nghe các chủ đầu tư báo cáo tình hình giải ngân năm 2021; công tác triển khai và giải ngân các dự án khởi công mới năm 2022 tại Thông báo số 25/TB-VP ngày 21/02/2022 của Văn phòng UBND tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như sau:

**\* Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29, đoạn từ Nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1):**

- Kế hoạch vốn năm 2022 (NSTW) : 85,000 tỷ đồng.
- Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo : 734,495 triệu đồng.
- Kế hoạch vốn còn lại (dự kiến đến 30/6/2022 giải ngân đạt 50% KHV) : 84,266 tỷ đồng.

**\* Những khó khăn, vướng mắc:**

- Hội đồng bồi thường huyện Duyên Hải đã thực hiện chi trả tiền bồi thường đạt 38,297/43,387 tỷ đồng (đạt 88,27%), còn lại 13/125 hộ chưa nhận tiền. Tuy nhiên, công tác xây dựng chính sách hỗ trợ đối với 04 hộ nuôi tôm thâm canh mật độ cao (tôm công nghiệp) để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, thì hiện tại về phía chính quyền địa phương, các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan thực hiện tương đối chậm.

- Các hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng không cho triển khai thi công và yêu cầu nhà thầu thi công phải hỗ trợ tiền con giống và cải tạo ao nuôi tôm.

- Một số hộ dân tự ý đặt thêm hàng đáy mới trên các sông, rạch không cho nhà thầu đưa máy móc thiết bị vào thi công xây dựng công trình cầu và yêu cầu phải hỗ trợ tiền di dời (trước đây nhà thầu thi công đã phối hợp cùng địa phương rà soát và thực hiện hỗ trợ tiền 100 triệu đồng cho 10 hàng đáy trên các sông, rạch).

- Một hộ dân có nhà gần khu vực thi công các công trình cầu ngăn cản không cho thi công đóng cọc và yêu cầu phải bồi thường toàn bộ căn nhà để di dời nơi ở khác, trong khi chủ đầu tư đã chủ động phối hợp cùng với các đơn vị liên quan vận động thiết phục nhiều lần và ghi nhận hiện trạng nhà để làm cơ sở chi trả bồi thường nếu thi công làm ảnh hưởng đến nhà của các hộ dân.

\* **Kiến nghị:** Đề xuất Sở KH và ĐT báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo đơn đốc UBND huyện Duyên Hải sớm trình Sở NN&PTNT thẩm định phương án chính sách hỗ trợ đối với 04 hộ nuôi tôm thâm canh mật độ cao để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, và sớm xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ thi công đối với các vị trí người dân ngăn cản không cho thi công xây dựng.

(Đính kèm Mẫu số 01)

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính (theo dõi);
- BBT Website (công khai, minh bạch);
- Lãnh đạo BQLKKT;
- Lưu: VT, QHXDTNMT.



**Trần Viễn Phương**