

## BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH

## Phụ lục số 04

## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số /BQLKKT-QHXDTNMT ngày /12/2020 của BQLKKT Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã số dự án đầu tư	KHV năm 2020			Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo		Phát sinh mới so với kỳ trước nếu có		Ghi chú Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án (nếu có); đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới	
			Tổng số	Trong đó		KLTH từ đầu năm đến thời điểm báo cáo	Lũy kế GN từ đầu năm đến thời điểm báo cáo		Khối lượng thực hiện (tính theo %)		Số vốn giải ngân
				KHV năm 2020	KHV 2019 chuyển sang 2020		KHV năm 2020	KHV 2019 chuyển sang 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	<b>TỔNG SỐ</b>		<b>71.953</b>	<b>70.264</b>	<b>1.689</b>	<b>49.783</b>	<b>48.123</b>	<b>1.660</b>		<b>220,000</b>	<b>69,2%</b>
<b>A</b>	<b>TỈNH QUẢN LÝ</b>		<b>71.953</b>	<b>70.264</b>	<b>1.689</b>	<b>49.783</b>	<b>48.123</b>	<b>1.660</b>		<b>220,000</b>	
<b>I</b>	<b>NGUỒN VỐN NSTW</b>		<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>-</b>	<b>44.546</b>	<b>44.546</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>67,6%</b>
1	Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (GĐ 1)	7611851	65.900	65.900	-	44.546	44.546	-	72%		<p><b>* Khó khăn, vướng mắc:</b> Đến nay, HĐBT huyện thực hiện chi trả tiền bồi thường được 103/124 hộ dân với số tiền 24,180/37,835 tỷ đồng. Công tác xây dựng các chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với 04 hộ (Nguyễn Việt Anh, Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hoài Thanh, Lý Diễm Mi) nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh để trình UBND tỉnh chấp thuận về phía địa phương thực hiện rất chậm, Do đó sẽ ảnh hưởng chung đến tiến độ thực hiện dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2020 của dự án.</p> <p><b>* Kiến nghị:</b> Từ những khó khăn vướng mắc nêu trên, BQLKKT báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến đôn đốc UBND huyện đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB của dự án để cùng hoàn thành nhiệm vụ được và giải ngân KHV năm 2020 đạt theo kế hoạch đề ra.</p>
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NSDP</b>		<b>2.450</b>	<b>761,317</b>	<b>1.689</b>	<b>2.421</b>	<b>761,317</b>	<b>1.660</b>		<b>220,000</b>	<b>98,84%</b>
1	Dự án Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức	7778982	1.689	-	1.689	1.660	-	1.660	100%		Dự án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành. KHV còn lại <b>28,394 triệu đồng</b> không sử dụng đã đề xuất cắt giảm.
2	Dự án Tuyến đường số 02 (đoạn từ nút N25 đến nút N28) và cầu C16 Khu kinh tế Định An - Giai đoạn 2	7551248	541,317	541,317	-	541,317	541,317	-	100%		Dự án được bố trí vốn thực hiện thanh toán các chi phí sau phê duyệt quyết toán hoàn thành.

TT	Danh mục dự án	Mã số dự án đầu tư	KHV năm 2020			Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo		Phát sinh mới so với kỳ trước nếu có			Ghi chú Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án (nếu có); đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới
			Tổng số	Trong đó		KLTH từ đầu năm đến thời điểm báo cáo	Lũy kế GN từ đầu năm đến thời điểm báo cáo		Khối lượng thực hiện (tính theo %)	Số vốn giải ngân	
				KHV năm 2020	KHV 2019 chuyển sang 2020		KHV năm 2020	KHV 2019 chuyển sang 2020			
3	Dự án Nâng cấp, sửa chữa Tuyến đường số 01 và 02 dẫn vào Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải	7861648	220,000	220,000	-	220,000	220,000	-	100%	220,000	
<b>III</b>	<b>NGUỒN VỐN XSKT</b>		<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	-	<b>2.816</b>	<b>2.816</b>	-			<b>78,2%</b>
1	Dự án sửa chữa, dặm vá Tuyến đường số 01 KKT Định An	7796137	1.103	1.103	-	1.103	1.103	-	100%		- Dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành.
2	Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Đức (các hạng mục còn thiếu)	7796136	2.500	2.500	-	1.713	1.713	-	90%		Dự án đang triển khai thi công xây dựng. Chủ đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình và hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch.