

Số: /BQLKKT-QHXDTNMT

Trà Vinh, ngày tháng 5 năm 2020

V/v báo cáo tình hình thực hiện giải
ngân KHV ĐTC năm 2020
(Đến ngày 27/5/2020)

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Công văn số 1345/UBND-CNXD ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện như sau:

1. Nguồn ngân sách Trung ương năm 2020:

- KHV 2020 (NSTW) : 65.900 triệu đồng.
- Giải ngân đạt : 3.976 triệu đồng.
- KHV còn lại : 61.924 triệu đồng.
- Tỷ lệ giải ngân đạt : 6,00 %

2. Nguồn ngân sách địa phương năm 2020:

- KHV 2020 (XSKT) : 3.500 triệu đồng.
- Giải ngân đạt : 1.137 triệu đồng.
- KHV còn lại : 2.363 đồng.
- Tỷ lệ giải ngân đạt : 32,5 %

3. Nguồn ngân sách địa phương năm 2019 chuyển sang 2020:

- KHV 2019 chuyển sang 2020 (NST) : 1.689 triệu đồng.
- Giải ngân đạt : 1.351 triệu đồng.
- KHV còn lại : 337 triệu đồng.
- Tỷ lệ giải ngân đạt : 80,0 %

(Đính kèm Biểu mẫu chi tiết giải ngân từng dự án).

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo BQLKKT;
- Lưu: VT, QHXDTNMT.

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quỳnh Thiện

CHI TIẾT GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số /BQLKKT-QHXDTNMT ngày /5/2020 của BQLKKT Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương hoặc Quyết định đầu tư			KHV năm 2020	Giải ngân đến ngày 27/5/2020	Tiến độ thực hiện dự án (%) hoặc thực hiện đến bước nào	Ghi chú
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT					
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ			574.482	574.482	71.089	6.464	9,1%	
1	Nguồn ngân sách Trung ương			568.235	568.235	65.900	3.976	6,0%	
1	Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1)	2019 2023	1847/QĐ-UBND 17/09/2018	568.235	568.235	65.900	3.976	- Công tác GPMB (103/105 hộ đã chấp thuận kê biên kiểm đếm. Còn 02 hộ dân HĐBT đã mời làm việc lần cuối trong tuần sau, nếu không chấp thuận sẽ thực hiện kê biên kiểm đếm bắt buộc theo quy định). - Đang thực hiện đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật tư vấn TKBVTC-DT. Kế hoạch trong tháng 6/2020 sẽ mở hồ sơ đề xuất tài chính.	DA điều chỉnh lại dự toán theo NĐ 68 nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện
2	Ngân sách địa phương			6.248	6.248	5.189	2.488	48,0%	
2.1	Nguồn vốn xổ số kiến thiết			4.151	4.151	3.500	1.137	32,5%	
1	Dự án sửa chữa, dặm vá Tuyến đường số 01 KKT Định An	2019 2021	136/QĐ-BQLKKT 30/10/2019	1.227	1.227	1.000	1.000	- Dự án đã đưa vào vận hành khai thác. - Sở Tài chính đang thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành	
2	Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Đức (các hạng mục còn thiếu)	2019 2020	137/QĐ-BQLKKT 30/10/2019	2.924	2.924	2.500	137	- Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công XDCT. Kế hoạch đầu tháng 6/2020 khởi công XDCT	DA điều chỉnh lại dự toán theo NĐ 68 nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện
2.2	Nguồn vốn ngân sách tỉnh			2.097	2.097	1.689	1.351	80,0%	
	Dự án Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức	2019 2020	107/QĐ-BQLKKT 16/08/2019	2.097	2.097	1.689	1.351	Nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng	KHV 2019 chuyển sang 2020