

UBND TỈNH TRÀ VINH  
**BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **683** /BQLKKT-QHXDTNMT

Trà Vinh, ngày **05** tháng 8 năm 2020

V/v kết quả thực hiện giải ngân và đề xuất danh mục dự án điều chỉnh KHV ĐTC năm 2020 và giai đoạn trung hạn 2016-2020

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh;
- Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2738/UBND-CNXD ngày 16/7/2020 về việc đề xuất giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh tổng hợp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công như sau:

- Kết quả thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2020 và giai đoạn trung hạn 2016-2020 tại Mẫu biểu số 01 và 02 theo Công văn số 1908/STC-ĐT ngày 23/7/2020 của Sở Tài chính.

- Đề xuất danh mục dự án dự kiến điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và giai đoạn trung hạn 2016-2020 tại Phục lục số 02 và 03 theo Công văn số 1336/SKHĐT-ĐT ngày 22/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

(Đính kèm các Mẫu biểu và Phụ lục).

Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp. *gpc*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo BQLKKT;
- Lưu: VT, QHXDTNMT.

**TRƯỞNG BAN** *luar*  
  
**Nguyễn Quỳnh Thiện**





**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016-2020**

(Kèm theo Công văn số 683 /BQLKKT-QHXDTNMT ngày 05 /8/2020 của BQLKKT Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	KHV đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020	Thanh toán hoặc ước thanh toán các năm đến hết 31/1 năm 2020											Ghi chú
			Tổng số	Trong đó										
				Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		
			Kế hoạch TTg giao	TT trong năm và TT phần kéo dài sang các năm sau	Kế hoạch TTg giao	TT trong năm và TT phần kéo dài sang các năm sau	Kế hoạch TTg giao	TT trong năm và TT phần kéo dài sang các năm sau	Kế hoạch TTg giao	TT trong năm và TT phần kéo dài sang các năm sau	Kế hoạch TTg giao	Ước TT trong năm và TT phần kéo dài sang các năm sau		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (bao gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã)</b>	<b>450.052</b>	<b>446.886</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100.118</b>	<b>100.118</b>	<b>93.253</b>	<b>93.253</b>	<b>2.323</b>	<b>1.266</b>	<b>71.192</b>	<b>71.275</b>	
<b>A</b>	<b>Vốn NSNN</b>	<b>450.052</b>	<b>446.886</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>100.118</b>	<b>100.118</b>	<b>93.253</b>	<b>93.253</b>	<b>2.323</b>	<b>1.266</b>	<b>71.192</b>	<b>71.275</b>	
<b>I</b>	<b>Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP (bao gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã)</b>	<b>15.152</b>	<b>15.152</b>			<b>5.118</b>	<b>5.118</b>	<b>3.919</b>	<b>3.919</b>	<b>823</b>	<b>823</b>	<b>5.292</b>	<b>5.375</b>	
(1)	Tuyến đường số 01 (đoạn từ nút N3 đến nút N27 và đoạn từ nút N27 đến cầu C16) KKT Định An	5.118	5.118			5.118	5.118							Quyết toán hoàn thành
(2)	Tuyến đường số 02 (đoạn từ nút N25 đến nút N28) và cầu C16 KKT Định An - Giai đoạn 1	129	129					129	129					Quyết toán hoàn thành
(3)	Hệ thống thoát nước mưa - cửa xả 2 và hồ PCCC	3.790	3.790					3.790	3.790					Quyết toán hoàn thành
(4)	Đầu nối hệ thống thoát nước KCN Long Đức	712	712							712	712			Quyết toán hoàn thành
(5)	Sửa chữa, dặm vá Tuyến đường số 01, KKT Định An.	1.103	1.103									1.103	1.103	Quyết toán hoàn thành
(6)	Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức.	1.800	1.800							111,5	111,5	1.689	1.771	Quyết toán hoàn thành
(7)	Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Đức (các hạng mục còn thiếu).	2.500	2.500									2.500	2.500	
<b>II</b>	<b>Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ</b>	<b>434.900</b>	<b>431.734</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>89.334</b>	<b>89.334</b>	<b>1.500</b>	<b>442</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	
<b>1</b>	<b>Vốn chương trình MTQG</b>													
<b>2</b>	<b>Vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu</b>	<b>434.900</b>	<b>431.734</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>89.334</b>	<b>89.334</b>	<b>1.500</b>	<b>442</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	
<b>2.1</b>	<b>Vốn chương trình mục tiêu</b>	<b>434.900</b>	<b>431.734</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>89.334</b>	<b>89.334</b>	<b>1.500</b>	<b>442</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	
(1)	Tuyến đường số 02 (đoạn từ nút N25 đến nút N28) và cầu C16 KKT Định An-Giai đoạn 2	369.000	365.834	180.000	180.000	95.000	95.000	89.334	89.334	1.500	442			STC tham tra quyết toán hoàn thành
(2)	Tuyến số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (GĐ 1)	65.900	65.900									65.900	65.900	
<b>B</b>	<b>Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các CQNN, đơn vị SNCL dành để ĐT theo QĐPL (nếu có)</b>													

*Handwritten signature*





**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THÁNG 7/2020**  
 (Kèm theo Công văn số 683 /BQLKKT-QHXDTNMT ngày 05 /8/2020 của BQLKKT Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Kế hoạch				Lũy kế số vốn giải ngân từ đầu năm đến hết tháng trước tháng báo cáo			Lũy kế ước giải ngân từ đầu năm đến hết tháng báo cáo			Ghi chú
		Tổng số	KHV kéo dài các năm trước chuyển sang	Kế hoạch giao trong năm		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
				Kế hoạch TTCP giao	KH Bộ, ngành, địa phương triển khai		TT vốn kéo dài các năm trước chuyển sang	TT KHV giao trong năm		TT vốn kéo dài các năm trước chuyển sang	TT KHV giao trong năm	
1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13
	<b>DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (bao gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã)</b>	<b>71.192</b>	<b>1.689</b>	<b>65.900</b>	<b>3.603</b>	<b>8.810</b>	<b>1.648</b>	<b>7.162</b>	<b>40.624</b>	-	<b>40.624</b>	
<b>A</b>	<b>Vốn NSNN</b>	<b>71.192</b>	<b>1.689</b>	<b>65.900</b>	<b>3.603</b>	<b>8.810</b>	<b>1.648</b>	<b>7.162</b>	<b>40.624</b>	-	<b>40.624</b>	
<b>I</b>	<b>Vốn đầu tư trong cân đối NSDP (bao gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã)</b>	<b>5.292</b>	<b>1.689</b>	-	<b>3.603</b>	<b>3.732</b>	<b>1.648</b>	<b>2.084</b>	<b>1.084</b>	-	<b>1.084</b>	
1	Sửa chữa, dặm vá Tuyến đường số 01, Khu kinh tế Định An.	1.103	-	-	1.103	1.000	-	1.000	1.103	-	1.103	Quyết toán hoàn thành
2	Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức.	1.689	1.689	-	-	1.648	1.648	-	1.771	1.771	-	Quyết toán hoàn thành
3	Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Đức (các hạng mục còn thiếu).	2.500	-	-	2.500	1.084	-	1.084	1.084	-	1.084	
<b>II</b>	<b>Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ</b>	<b>65.900</b>	-	<b>65.900</b>	-	<b>5.078</b>	-	<b>5.078</b>	<b>39.540</b>	-	<b>39.540</b>	
<b>I</b>	<b>Vốn chương trình MTQG</b>											
<b>2</b>	<b>Vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu</b>	<b>65.900</b>	-	<b>65.900</b>	-	<b>5.078</b>	-	<b>5.078</b>	<b>39.540</b>	-	<b>39.540</b>	
2.1	Vốn chương trình mục tiêu	65.900	-	65.900	-	5.078	-	5.078	39.540	-	39.540	
(1)	Tuyến số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (GD 1)	65.900	-	65.900	-	5.078	-	5.078	39.540	-	39.540	
2.2	Vốn TPCP											
<b>B</b>	<b>Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các CQNN, đơn vị SNCL dành để ĐT theo quy định của PL (nếu có)</b>											

*Handwritten signature*





## DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Công văn số 683/BQLKKT-QHXDTNMT ngày 05/8/2020 của BQLKKT Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định chủ trương hoặc Quyết định đầu tư			KHV trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được giao	KHV trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được giao	KHV trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 sau khi điều chỉnh	Ghi chú		
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT					Tăng	Giảm	Giải trình nguyên nhân điều chỉnh tăng/giảm cụ thể chi tiết theo từng dự án
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>TỔNG SỐ</b>		<b>2.097</b>	<b>2.097</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.771</b>	-	<b>28,594</b>	
<b>I</b>	<b>Nguồn vốn XSKT</b>									
(1)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020</i>									
(2)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020</i>									
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn NSDP</b>		<b>2.097</b>	<b>2.097</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.771</b>	-	<b>28,594</b>	
(1)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020</i>									
1	Dự án Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức	107/QĐ-BQLKKT 16/08/2019	2.097	2.097	1.800	1.800	1.771	-	28,594	Điều chỉnh giảm KHV do không sử dụng sau khi phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án
(2)	<i>Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020</i>									



Phụ lục số 03

## DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số 683 /BQLKKT-QHXDTNMT ngày 05 /8/2020 của BQLKKT Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định chủ trương hoặc Quyết định đầu tư			KHV năm 2020	Lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân đến 30/9/2020	Ước giải ngân đến cuối năm 2020	KHV năm 2020 sau khi điều chỉnh	Ghi chú		
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT							Tăng	Giảm	Giải trình nguyên nhân điều chỉnh tăng/giảm cụ thể chi tiết theo từng dự án
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSNN								
1	2	6	7	8	9	5					6	
A	KHV GIAO ĐẦU NĂM											
B	KHV NĂM 2019 CHUYỂN SANG NĂM 2020		2.097	2.097	1.689	1.648	1.660	1.660	1.660	-	28,594	
I	Nguồn vốn NSTW											
II	Nguồn vốn NSDP		2.097	2.097	1.689	1.648	1.660	1.660	1.660	-	28,594	
I	Dự án Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức	107/QĐ-BQLKKT 16/08/2019	2.097	2.097	1.689	1.648	1.660	1.660	1.660	-	28,594	Điều chỉnh giảm KHV do không sử dụng sau khi phê duyệt quyết toàn hoàn thành dự án
III	Nguồn vốn XSKT											