

Số: /BQLKKT-QHXDTNMT

Trà Vinh, ngày tháng 7 năm 2021

V/v kết quả thực hiện, giải ngân KHV  
ĐTC 2021 (đến ngày 13/8/2021) và  
báo cáo những khó khăn, vướng mắc  
về công tác GPMB của các dự án

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Công văn số 3126/UBND-CNXD ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và báo cáo những khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng của các dự án như sau:

**1. Nguồn ngân sách Trung ương:**

\* Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29, đoạn từ Nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1):

- Kế hoạch vốn năm 2021 (NSTW)	:	80,000	tỷ đồng.
+ Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 82,52%)	:	66,020	tỷ đồng.
+ Kế hoạch vốn năm 2021 còn lại	:	13,980	tỷ đồng.
- Kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang năm 2021	:	19,823	tỷ đồng.
+ Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 100%)	:	19,823	tỷ đồng.
+ KHV năm 2020 chuyển sang năm 2021 còn lại	:	-	tỷ đồng.

**\* Những khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB:**

- Hạng mục giải phóng mặt bằng dự án Tuyến số 05 Khu kinh tế Định An (giai đoạn 1) đã được Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 28/9/2020. Đến nay, Hội đồng bồi thường huyện đã thực hiện chi trả tiền đạt **34,474/40,785 tỷ đồng**. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh chính sách hỗ trợ chi phí đầu tư vào ao nuôi tôm bị thiệt hại **đối với các hộ nuôi tôm thâm canh mật độ cao, thâm canh và bán thâm canh** (tại Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 19/02/2021 của UBND huyện Duyên Hải).

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến ngày 10/8/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy định chính sách hỗ trợ đối với **15 hộ nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh** tại Tờ trình số 530/TTr-SNN. Tuy nhiên, về công tác chủ trì, phối hợp xây dựng phương án chính sách hỗ trợ đối với **04 hộ nuôi tôm thâm canh mật độ cao** còn lại đề tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách, thì về phía chính quyền địa phương, sở, ban ngành tỉnh và đơn vị có liên quan thực hiện

tương đối chậm (*đã trên 8 tháng chưa thống nhất được phương án hỗ trợ*). Hiện tại, các hộ dân thuộc diện được xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ nêu trên chưa bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công xây dựng công trình (*do vướng mặt bằng thi công*) và tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 được giao.

\* **Kiến nghị:** Từ những khó khăn, vướng mắc nêu trên. Để đẩy nhanh công tác thi công xây dựng công trình theo đúng kế hoạch, đảm bảo kết quả giải ngân vốn đạt 100% trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Ban Quản lý Khu kinh tế kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo, đôn đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính sách hỗ trợ đối với 04 hộ **nuôi tôm thâm canh mật độ cao** để trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong quý III/2021 theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2605/UBND-NN ngày 07/7/2021.

## **2. Nguồn ngân sách địa phương:**

\* *Dự án Nâng cấp, sửa chữa Tuyến đường số 01 và 02 dẫn vào Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải:*

- Kế hoạch vốn năm 2021 (NST) : 6,000 tỷ đồng.
- Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo (**đạt 80,45%**) : 4,826 tỷ đồng.
- Kế hoạch vốn năm 2021 còn lại : 1,173 tỷ đồng.

(Đính kèm Mẫu số 01)

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- VP UBND tỉnh (theo dõi);
- Sở Tài chính (theo dõi);
- BBT Website (công khai, minh bạch);
- Lãnh đạo BQLKKT;
- Lưu: VT, QHXDTNMT.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Trần Viễn Phương**

