

Số: /BQLKKT-QHXDTNMT Trà Vinh, ngày tháng 10 năm 2020

V/v kết quả thực hiện giải ngân  
KHV 2020 đến ngày 09/10/2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 17/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và công tác chuẩn bị dự án khởi công mới năm 2021. Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện như sau:

**1. Nguồn ngân sách Trung ương năm 2020:**

*\* Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29, đoạn từ Nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1):*

- KHV 2020 (NSTW) : 65.900 triệu đồng.
- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 67,6%) : 44.546 triệu đồng.
- KHV còn lại : 21.354 triệu đồng.
- Dự kiến giải ngân đến 31/12/2020 (đạt 100%) : 65.900 triệu đồng.

**2. Nguồn ngân sách địa phương năm 2020:**

*\* Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Đức (các hạng mục còn thiếu):*

- KHV 2020 (XSKT) : 2.500 triệu đồng.
- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 68,5%) : 1.713 triệu đồng.
- KHV còn lại : 787,49 triệu đồng.
- Dự kiến giải ngân đến 31/12/2020 (đạt 100%) : 2.500 triệu đồng.

*\* Dự án Sửa chữa, dặm và Tuyến đường số 01 KKT Định An:*

- KHV 2020 (XSKT) : 1.103 triệu đồng.
- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 100%) : 1.103 triệu đồng.
- KHV còn lại (dự án đã quyết toán hoàn thành) : - triệu đồng.

### **3. Nguồn ngân sách địa phương năm 2019 chuyển sang 2020:**

*\* Dự án Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức*

- KHV 2019 chuyển sang 2020 (NST) : 1.689 triệu đồng.
- Giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 98,32%) : 1.660 triệu đồng.
- KHV còn lại đề xuất cắt giảm do không sử dụng (dự án đã quyết toán hoàn thành) : 28,395 triệu đồng.

*(Đính kèm Phụ lục số 04)*

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Sở Tài chính (báo cáo);
- BBT Website (Đăng tải thông tin);
- Lãnh đạo BQLKKT;
- Lưu: VT, QHXDTNMT.

**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Quỳnh Thiện**