

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH

Phụ lục số 04

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số /BQLKKT-QHXDTNMT ngày /8/2020 của BQLKKT Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Mã số dự án đầu tư	KHV năm 2020			Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo			Phát sinh mới so với kỳ trước nếu có		Ghi chú Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án (nếu có); đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới
			Tổng số	Trong đó		KLTH từ đầu năm đến thời điểm báo cáo	Lũy kế GN từ đầu năm đến thời điểm báo cáo		Khối lượng thực hiện (tính theo %)	Số vốn giải ngân	
				KHV năm 2020	KHV 2019 chuyển sang 2020		KHV năm 2020	KHV 2019 chuyển sang 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TỔNG SỐ		71.192	69.503	1.689	8.930	7.270	1.660		119,735	12,5%
A	TỈNH QUẢN LÝ		71.192	69.503	1.689	8.930	7.270	1.660		119,735	
I	NGUỒN VỐN NSTW		65.900	65.900	-	5.082	5.082	-		4,2	7,7%
1	Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (GD 1)	7611851	65.900	65.900	-	5.082	5.082	-	50%	4,2	<i>Nguyên nhân khách quan về công tác GPMB:</i> + Hội đồng bồi thường GPMB đang lập trình tự thủ tục cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc theo quy định đối với 02 hộ dân không chấp thuận. Do đó UBND huyện Duyên Hải chưa phê duyệt phương án bồi thường GPMB của dự án. + Các hộ nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh (nuôi công nghiệp): Hiện nay chưa có quy định về chính sách bồi thường cho các ao đầu tư nuôi tôm công nghiệp (HĐBTHT huyện đang phối hợp với các Sở, Ban ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng chính sách trình UBND tỉnh chấp thuận). Phần kinh phí này UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường bổ sung sau khi được UBND tỉnh chấp thuận.
II	NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NSDP		1.689	-	1.689	1.660	-	1.660		12,105	98,32%
1	Dự án Hàng rào Khu công nghiệp Long Đức	7778982	1.689	-	1.689	1.660	-	1.660	100%	12,105	Dự án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành. KHV còn lại 28,394 triệu đồng không sử dụng đề xuất cắt giảm.
III	NGUỒN VỐN XSKT		3.603	3.603	-	2.187	2.187	-		103,430	60,7%
1	Dự án sửa chữa, dặm vá Tuyến đường số 01 KKT Định An	7796137	1.103	1.103	-	1.103	1.103	-	100%	103,430	Dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành.
2	Dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long Đức (các hạng mục còn thiếu)	7796136	2.500	2.500	-	1.084	1.084	-	43%	-	DA đang triển khai thi công xây dựng. Chủ đầu tư sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình trong thời gian tới.