

Số: /BQLKKT-QHXDTNMT

Trà Vinh, ngày tháng 5 năm 2021

V/v kết quả thực hiện giải ngân KHV  
ĐTC 2021 (đến ngày 28/5/2021) và  
báo cáo những khó khăn, vướng mắc  
về công tác GPMB của các dự án

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Thông báo số 48/TB-VP ngày 28/4/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 4/2021. Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn và báo cáo những khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng của các dự án như sau:

**1. Nguồn ngân sách Trung ương:**

\* Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29, đoạn từ Nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1):

- KHV 2021 (NSTW)	: 80,000	tỷ đồng.
+ Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 69,59%)	: 55,675	tỷ đồng.
+ KHV 2021 còn lại	: 24,325	tỷ đồng.
- KHV 2020 chuyển sang năm 2021	: 19,823	tỷ đồng.
+ Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 16,57%)	: 3,286	tỷ đồng.
+ KHV 2020 chuyển sang năm 2021 còn lại	16,537	tỷ đồng.

\* **Những khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng:** đến nay, Hội đồng bồi thường huyện đã thực hiện chi trả tiền bồi thường được **31,118/37,835 tỷ đồng**. Về công tác xây dựng chính sách hỗ trợ đối với các hộ nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh (nuôi công nghệ cao) để trình UBND tỉnh phê duyệt về phía Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và UBND huyện Duyên Hải thực hiện còn chậm. Do đó đã ảnh hưởng chung đến tiến độ thi công xây dựng công trình và công tác giải ngân kế hoạch vốn được giao của dự án.

\* **Kiến nghị:** đề xuất đến Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và UBND huyện Duyên Hải đẩy nhanh công tác xây dựng chính sách hỗ trợ đối với các hộ nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh (nuôi công nghệ cao) để trình UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất, để chi trả tiền và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công xây dựng công trình, giải ngân kế hoạch vốn được giao đạt theo kế hoạch.

**2. Nguồn ngân sách địa phương:**

*\* Dự án Nâng cấp, sửa chữa Tuyến đường số 01 và 02 dẫn vào Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải:*

- KHV 2021 (NST) : 6,000 tỷ đồng.
- Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo (**đạt 63,59%**) : 3,815 tỷ đồng.
- KHV 2021 còn lại : 2,185 tỷ đồng.

*(Đính kèm Mẫu số 01)*

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- VP UBND tỉnh (theo dõi);
- Sở Tài chính (theo dõi);
- BBT Website (công khai, minh bạch);
- Lãnh đạo BQLKKT;
- Lưu: VT, QHXDTNMT.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Trần Viễn Phương**