

Số: /BQLKKT-QHXDTNMT Trà Vinh, ngày tháng 4 năm 2021

V/v tình hình thực hiện và kết quả
giải ngân KHV ĐTC 2021
(đến ngày 27/4/2021)

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản năm 2021 tại Thông báo số 20/TB-VP ngày 05/3/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện như sau:

1. Nguồn ngân sách Trung ương:

* *Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29, đoạn từ Nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1):*

- KHV 2021 (NSTW) : 80,000 tỷ đồng.
- Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 69,46%) : 55,947 tỷ đồng.
- KHV 2021 còn lại : 24,053 tỷ đồng.
- KHV 2020 chuyển sang năm 2021 (cam kết giải ngân đạt 100%) : 19,822 tỷ đồng.

* **Khó khăn về công tác GPMB:** đến nay, Hội đồng bồi thường huyện thực hiện chi trả tiền bồi thường được **113/124 hộ dân** với số tiền **31,118/37,835 tỷ đồng**. Công tác xây dựng chính sách hỗ trợ đối các hộ nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh để trình UBND tỉnh phê duyệt về phía địa phương thực hiện còn chậm, Do đó sẽ ảnh hưởng chung đến tiến độ thi công xây dựng công trình và công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2021 của dự án.

* **Kiến nghị:** từ khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng nêu trên, BQLKKT báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, có ý kiến đôn đốc UBND huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh bị ảnh hưởng để trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện chi trả tiền **cho 11 hộ dân còn lại** để sớm bàn giao mặt bằng phần còn lại. Hiện tại nhà thầu đang triển khai thi công xây dựng công trình do đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện dự án do vướng mặt bằng thi công.

2. Nguồn ngân sách địa phương:

* *Dự án Nâng cấp, sửa chữa Tuyến đường số 01 và 02 dẫn vào Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải:*

- KHV 2021 (NST) : 6,000 tỷ đồng.
- Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 42,7%) : 2,562 tỷ đồng.
- KHV còn lại : 3,438 tỷ đồng.

(Đính kèm Phụ lục số 4)

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP UBND tỉnh (theo dõi);
- Sở Tài chính (theo dõi);
- BBT Website BQLKKT (đăng tải);
- Lãnh đạo BQLKKT;
- Lưu: VT, QHXDTNMT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Trần Viễn Phương