

Số: /BQLKKT-QHXDTNMT

Trà Vinh, ngày tháng 5 năm 2021

V/v kết quả thực hiện giải ngân KHV  
ĐTC 2021 (đến ngày 07/5/2021) và  
báo cáo những khó khăn, vướng mắc  
về công tác GPMB của các dự án

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Thông báo số 48/TB-VP ngày 28/4/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 4/2021. Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn và báo cáo những khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng của các dự án như sau:

**1. Nguồn ngân sách Trung ương:**

\* Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29, đoạn từ Nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1):

- KHV 2021 (NSTW) : 80,000 tỷ đồng.
- Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 69,46%) : 55,645 tỷ đồng.
- KHV 2021 còn lại : 24,355 tỷ đồng.
- KHV 2020 chuyển sang năm 2021 (cam kết giải ngân đạt 100%) : 19,822 tỷ đồng.

**\* Những khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng:**

- Về công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: ngày 28/9/2020 UBND huyện Duyên Hải đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án. Tuy nhiên đến nay Hội đồng bồi thường huyện đã thực hiện chi trả tiền bồi thường được **113/124 hộ dân** với số tiền **31,118/37,835 tỷ đồng**. Hiện tại, **còn lại 11 hộ dân** chưa nhận với số tiền là **6,717 tỷ đồng** (các hộ dân này thuộc đối tượng nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh).

- Về công tác xây dựng chính sách hỗ trợ đối với các hộ nuôi tôm thâm canh: sau khi tổ chức cuộc họp vào ngày 06/5/2021 để lấy ý kiến các sở, ban ngành và chính quyền địa phương thống nhất chính sách hỗ trợ đối với những hộ nuôi tôm thâm canh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Hội đồng bồi thường huyện rà soát và hoàn chỉnh lại chính sách hỗ trợ để đảm bảo ổn định đời sống, sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đúng quy định theo ý kiến đóng góp của các sở, ban ngành và sớm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên đến nay Hội đồng bồi thường huyện chưa trình được chính sách hỗ trợ.

- Về công tác xây dựng chính sách hỗ trợ đối với các hộ nuôi tôm siêu thâm canh (nuôi công nghiệp): Hội đồng bồi thường huyện đã hoàn thành xây dựng phương án hỗ trợ cho **04 hộ nuôi tôm siêu thâm canh** và lấy ý kiến về phương án hỗ trợ đến 04 hộ bị ảnh hưởng thì có **02 hộ đồng ý** (Lý Diễm My và Nguyễn Việt Anh) còn lại **02 hộ không đồng ý** (Đỗ Hoài Thanh và Đỗ Thanh Hải). Hội đồng bồi thường huyện đang phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tiến hành rà soát và xây dựng lại chính sách hỗ trợ đối với 02 hộ không đồng ý. Tuy nhiên đến nay Hội đồng bồi thường huyện chưa xây dựng được chính sách hỗ trợ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

\* **Kiến nghị:** Từ những khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án nêu trên, Ban Quản lý Khu kinh tế kiến nghị đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp tổ chức cuộc họp riêng để đôn đốc, có ý kiến chỉ đạo các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Duyên Hải đẩy nhanh công tác xây dựng chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh theo ý kiến kết luận ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tại Thông báo số 48/TB-VP ngày 28/4/2021, để sớm chi trả tiền đối với các hộ dân bị ảnh hưởng và bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện xây dựng công trình theo đúng kế hoạch. Hiện tại, nhà thầu đang triển khai thi công xây dựng công trình do đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện dự án và công tác giải ngân kế hoạch vốn được giao do vướng mặt bằng thi công.

## 2. Nguồn ngân sách địa phương:

\* *Dự án Nâng cấp, sửa chữa Tuyến đường số 01 và 02 dẫn vào Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải:*

- KHV 2021 (NST)	:	6,000 tỷ đồng.
- Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 42,7%)	:	2,562 tỷ đồng.
- KHV còn lại	:	3,438 tỷ đồng.

(Đính kèm Phụ lục số 4)

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- VP UBND tỉnh (theo dõi);
- Sở Tài chính (theo dõi);
- Lãnh đạo BQLKKT;
- Lưu: VT, QHXDTNMT.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Trần Viễn Phương**