Số: 776/BQLKKT-QLQHXDTNMT
Thời gian ký: 27/08/2020 14:49:00 +07:00

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH

Phụ lục số 01

DANH MỤC DỰ ÁN VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHẬM

(Kèm theo Công văn số /BQLKKT-QHXDTNMT ngày /8/2020 của BQLKKT Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định chủ trương hoặc Quyết định đầu tư			KHV năm 2020	Lũy kế giải ngân đến thời điểm báo cáo	Ước giải ngân đến cuối năm 2020	Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể (Nguyên nhân: Khách quan, chủ quan); đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới; đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trường hợp vượt thẩm quyền chủ đầu tư
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT					
						Tổng số *(tất cả các nguồn vốn)*	Trong đó: NSNN				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	TỔNG SỐ					**568.235**	**568.235**	**65.900**	**5.082**	**65.900**	
I	**CÁC DỰ ÁN VƯỚNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG**					**568.235**	**568.235**	**65.900**	**5.082**	**65.900**	**7,7%**
1	Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1)	KKT Định An	8,3 km	2019 2023	1847/QĐ-UBND 17/09/2018	568.235	568.235	65.900	5.082	65.900	**Nguyên nhân khách quan về công tác GPMB:** + Hội đồng bồi thường GPMB đang lập trình tự thủ tục cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc theo quy định đối với 02 hộ dân không chấp thuận. Do đó UBND huyện Duyên Hải chưa phê duyệt phương án bồi thường GPMB của dự án. + Các hộ nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh (nuôi công nghiệp): Hiện nay chưa có quy định về chính sách bồi thường cho các ao đầu tư nuôi tôm công nghiệp (HĐBTHT huyện đang phối hợp với các Sở, Ban ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng chính sách trình UBND tỉnh chấp thuận). Phần kinh phí này UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường bổ sung sau khi được UBND tỉnh chấp thuận.
II	**CÁC DỰ ÁN VƯỚNG CƠ CHẾ THỦ TỤC TRONG THỰC HIỆN ĐẦU TƯ**										
III	**CÁC DỰ ÁN THI CÔNG CHẬM TIẾN ĐỘ SO VỚI HỢP ĐỒNG KÝ KẾT**										