BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH

Phụ lục số 04

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số 327 /BQLKKT-QHXDTNMT ngày 07 /5/2021 của BQLKKT Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Mã số dự án đầu tư	KHV năm 2021			Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo			Phát sinh mới so với kỳ trước nếu có		Ghi chú Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án (nếu có); đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới
			Tổng số	Trong đó		KLTH từ đầu năm đến thời điểm báo cáo	Lũy kế GN từ đầu năm đến thời điểm báo cáo		Khối lượng thực hiện *(tính theo %)*	Số vốn giải ngân	
				KHV năm 2021	KHV 2020 chuyển sang 2021		KHV năm 2021	KHV 2020 chuyển sang 2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	TỔNG SỐ		**86.000**	**86.000**		**58.509**	**58.509**			**-**	**68,03%**
A	**TỈNH QUẢN LÝ**		**86.000**	**86.000**		**58.509**	**58.509**			**-**	
I	**NGUỒN VỐN NSTW**		**80.000**	**80.000**		**55.947**	**55.947**			**-**	**69,93%**
1	Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (GĐ 1)	7611851	80.000	80.000		55.947	55.947		4%	-	**** Đang triển khai thi công xây dựng công trình đạt 4% khối lượng hợp đồng.*** **** Khó khăn, vướng mắc:*** Đến nay, HĐBT huyện thực hiện chi trả tiền bồi thường được **113/124 hộ dân,** số tiền **31,118/37,835 tỷ đồng**. Công tác xây dựng chính sách hỗ trợ đối các hộ nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh để trình UBND tỉnh phê duyệt về phía địa phương thực hiện còn chậm, Do đó sẽ ảnh hưởng chung đến tiến độ thi công xây dựng công trình và công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2021 của dự án. **** Kiến nghị:*** BQLKKT đề xuất Sở KH và ĐT báo cáo UBND tỉnh xem xét, tổ chức cuộc họp đôn đốc, có ý kiến chỉ đạo các sở, ban ngành phối hợp, hỗ trợ UBND huyện đẩy nhanh công tác xây dựng chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh, để sớm chi trả tiền đối với các hộ dân bị ảnh hưởng và bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện xây dựng công trình theo đúng kế hoạch và giải ngân KHV 2021 đạt 100%.
II	**NGUỒN VỐN NSĐP**		**6.000**	**6.000**		**2.562**	**2.562**				**42,70%**
1	Dự án Nâng cấp, sửa chữa Tuyến đường số 01 và 02 dẫn vào Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải	7861648	6.000	6.000		2.562	2.562	-	40%	-	***Triển khai thi công xây dựng công trình đạt 40% khối lượng hợp đồng***
III	**NGUỒN VỐN XSKT**										