BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH

Mẫu số 01

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số 966/BQLKKT-QHXDTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2021 của BQLKKT Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Kế hoạc vốn được giao			Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo			KHV còn lại			Ghi chú Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án (nếu có); đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới
		Tổng số	*KHV năm 2021*	*KHV 2020 chuyển sang 2021*	Tổng số	*KHV năm 2021*	*KHV 2020 chuyển sang 2021*	Tổng số	*KHV năm 2021*	*KHV 2020 chuyển sang 2021*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	**NGUỒN VỐN NSTW**	**99.823**	**80.000**	**19.823**	**99.823**	**80.000**	**19.823**	**-**	**-**	**-**	**100%**
1	Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (GĐ 1)	99.823	80.000	19.823	99.823	80.000	19.823	-	-	-	**** Những khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB:*** Hội đồng bồi thường huyện Duyên Hải đã thực hiện chi trả tiền bồi thường đạt **36,323/41,891 tỷ đồng (86,71%)**. Công tác xây dựng phương án **chính sách hỗ trợ đối với 04 hộ nuôi tôm thâm canh mật độ cao**, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ, hiện tại về phía chính quyền địa phương, các sở, ban ngành tỉnh và đơn vị có liên quan thực hiện tương đối chậm. Do tình hình dịch bênh Covid-19 diễn biến phức tạp nên công trình phải tạm dừng thi công xây dựng 17 ngày để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đảm bảo theo quy định. Công tác vận chuyển máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng, nhân công lao động từ ngoài tỉnh vào công trình gặp một số khó khăn nhất định. Do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công xây dựng công trình, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 và các năm tiếp. **** Kiến nghị:*** Sở KH và ĐT báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo, đôn đốc UBND huyện Duyên Hải **chậm nhất đến ngày 15/10/2021** trình Sở NN&PTNT thẩm định phương án chính sách hỗ trợ **đối với 04 hộ nuôi tôm thâm canh mật độ cao** để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3792/UBND-NN ngày 31/8/2021.
II	**NGUỒN VỐN NSĐP**	**7.500**	**7.500**	**-**	**6.000**	**6.000**	**-**	**1.500**	**1.500**	**-**	**80%**
1	Dự án Nâng cấp, sửa chữa Tuyến đường số 01 và 02 dẫn vào Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải	6.000	6.000	-	6.000	6.000	-	-	-	-	Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.
2	Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường trục chính dọc theo kênh đào Trà Vinh (đoạn từ sông Giồng Ổi đến nút N29) - Giai đoạn 1	1.500	1.500	-	-	-	-	1.500	1.500	-	Ngày 17/9/2021, UBND tỉnh giao bổ sung kế hoạch vốn để thanh toán các chi phí tư vấn thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án tại Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 17/9/2021. Hiện tại, Ban Quản lý Khu kinh tế đã thống nhất với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiến hành bàn giao hồ sơ dự án vào ngày 22/10/2021 (thứ Sáu) theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5177/UBND-CNXD ngày 13/10/2021. Sau khi hoàn thành bàn giao hồ sơ dự án, hai bên thống nhất đơn vị sẽ thực hiện thanh toán các các chi phí tư vấn thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án sau khi được cấp quyết định đầu tư phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.
III	**NGUỒN VỐN XSKT**										