BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH

Mẫu số 01

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số 501/BQLKKT-QHXDTNMT ngày 29 /6/2021 của BQLKKT Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Kế hoạc vốn được giao			Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo			KHV còn lại			Ghi chú Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án (nếu có); đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới
		Tổng số	KHV năm 2021	KHV 2020 chuyển sang 2021	Tổng số	KHV năm 2021	KHV 2020 chuyển sang 2021	Tổng số	KHV năm 2021	KHV 2020 chuyển sang 2021	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	**NGUỒN VỐN NSTW**	**99.823**	**80.000**	**19.823**	**85.842**	**66.020**	**19.823**	**13.980**	**13.980**	**-**	**86,0%**
1	Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (GĐ 1)	99.823	80.000	19.823	85.842	66.020	19.823	13.980	13.980	-	**** Những khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB:*** đến nay, Hội đồng bồi thường huyện đã thực hiện chi trả tiền bồi thường đạt 34,474/40,785 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác xây dựng chính sách hỗ trợ đối với các hộ nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh (nuôi công nghệ cao) để trình UBND tỉnh phê duyệt, về phía Sở NN và PTNN đã được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và UBND huyện Duyên Hải để tham mưu đề xuất chính sách trình UBND tỉnh phê duyệt thì tiến độ thực hiện còn chậm (đến nay chưa có phương án trình). Hiện tại, các hộ dân thuộc diện được xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ nêu trên chưa bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Do đó đã ảnh hưởng chung đến tiến độ thi công XDCT và công tác giải ngân KHV được giao của dự án. **** Kiến nghị:*** đề xuất đến Sở KH và ĐT báo cáo UBND tỉnh xem xét, tổ chức cuộc họp trong thời gian sớm nhất để có ý kiến chỉ đạo Sở NN và PTNT đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính sách hỗ trợ đối với các hộ nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh (nuôi công nghệ cao) để trình UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất, làm cơ sở pháp lý cho UBND huyện Duyên Hải phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chi trả tiền, bàn giao mặt bằng thi công đảm bảo đúng theo kế hoạch.
II	**NGUỒN VỐN NSĐP**	**6.000**	**6.000**	**-**	**3.815**	**3.815**	**-**				**63,6%**
1	Dự án Nâng cấp, sửa chữa Tuyến đường số 01 và 02 dẫn vào Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải	6.000	6.000	-	3.815	3.815	-	2.185	2.185	-	Đang triển khai thi công xây dựng công trình đạt 60% khối lượng hợp đồng.
III	**NGUỒN VỐN XSKT**										