BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH

Phụ lục số 04

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số 187 /BQLKKT-QHXDTNMT ngày 16 /03/2021 của BQLKKT Trà Vinh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục dự án	Mã số dự án đầu tư	KHV năm 2021			Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo			Phát sinh mới so với kỳ trước nếu có		Ghi chú Nêu rõ khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án (nếu có); đề xuất giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới
			Tổng số	Trong đó		KLTH từ đầu năm đến thời điểm báo cáo	Lũy kế GN từ đầu năm đến thời điểm báo cáo		Khối lượng thực hiện *(tính theo %)*	Số vốn giải ngân	
				KHV năm 2021	KHV 2020 chuyển sang 2021		KHV năm 2021	KHV 2020 chuyển sang 2021			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	TỔNG SỐ		**86.000**	**86.000**	**-**	**2.400**	**2.400**	**-**		**2.400**	**2,8%**
A	**TỈNH QUẢN LÝ**		**86.000**	**86.000**	**-**	**2.400**	**2.400**	**-**		**2.400**	
I	**NGUỒN VỐN NSTW**		**80.000**	**80.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**0,00%**
1	Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ tỉnh lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (GĐ 1)	7611851	80.000	80.000	-	-	-	-	0%	-	**** Khó khăn, vướng mắc:*** Đến nay, HĐBT huyện thực hiện chi trả tiền bồi thường được 110/124 hộ dân với số tiền 30,690/37,835 tỷ đồng. Công tác xây dựng chính sách hỗ trợ đối các hộ nuôi tôm siêu thâm canh để trình UBND tỉnh chấp thuận về phía địa phương thực hiện rất chậm, Do đó sẽ ảnh hưởng chung đến tiến độ thi công xây dựng công trình và công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2021 của dự án. **** Kiến nghị:*** BQLKKT báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến đôn đốc UBND huyện đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB của dự án để cùng hoàn thành nhiệm vụ được và giải ngân KHV năm 2021 đạt theo kế hoạch đề ra.
II	**NGUỒN VỐN NSĐP**		**6.000**	**6.000**	**-**	**2.400**	**2.400**	**-**		**2.400**	**40,00%**
1	Dự án Nâng cấp, sửa chữa Tuyến đường số 01 và 02 dẫn vào Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải	7861648	6.000	6.000	-	2.400	2.400	-	0%	2.400	
III	**NGUỒN VỐN XSKT**										