

Số: /BQLKKT-QHXDTNMT

Trà Vinh, ngày tháng 7 năm 2021

V/v kết quả thực hiện, giải ngân KHV
ĐTC 2021 (đến ngày 26/7/2021) và
báo cáo những khó khăn, vướng mắc
về công tác GPMB của các dự án

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Công văn số 2935/UBND-CNXD ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và báo cáo những khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng của các dự án như sau:

1. Nguồn ngân sách Trung ương:

* *Dự án Tuyến số 05 (đoạn từ Tỉnh lộ 914 đến Nút N29, đoạn từ Nút N29 đến cầu C16 và từ cầu C16 đến kênh đào Trà Vinh) KKT Định An (giai đoạn 1):*

- Kế hoạch vốn năm 2021 (NSTW)	:	80,000	tỷ đồng.
+ Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 82,52%)	:	66,020	tỷ đồng.
+ Kế hoạch vốn năm 2021 còn lại	:	13,980	tỷ đồng.
- Kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang năm 2021	:	19,823	tỷ đồng.
+ Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo (đạt 100%)	:	19,823	tỷ đồng.
+ KHV năm 2020 chuyển sang năm 2021 còn lại	:	-	tỷ đồng.

* **Những khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB:** đến nay, Hội đồng bồi thường huyện đã thực hiện chi trả tiền bồi thường đạt **34,474/40,785 tỷ đồng**. Tuy nhiên, công tác xây dựng chính sách hỗ trợ đối với các hộ nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh (*nuôi công nghệ cao*) để trình UBND tỉnh phê duyệt, về phía Sở NN và PTNN đã được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và UBND huyện Duyên Hải để tham mưu đề xuất chính sách trình UBND tỉnh phê duyệt thì tiến độ thực hiện còn chậm (*đến nay chưa có phương án trình*). Hiện tại, các hộ dân thuộc diện được xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ nêu trên chưa bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Do đó đã ảnh hưởng chung đến tiến độ thi công XDCT và công tác giải ngân KHV được giao của dự án.

* **Kiến nghị:** đề xuất đến Sở KH và ĐT báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo Sở NN và PTNT đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính sách hỗ trợ đối với các hộ nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh (*nuôi công nghệ cao*) để trình UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian sớm nhất, làm cơ sở pháp lý cho UBND

huyện Duyên Hải phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ và thực hiện chi trả tiền, bàn giao mặt bằng thi công đảm bảo đúng theo kế hoạch.

2. Nguồn ngân sách địa phương:

** Dự án Nâng cấp, sửa chữa Tuyến đường số 01 và 02 dẫn vào Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải:*

- Kế hoạch vốn năm 2021 (NST) : 6,000 tỷ đồng.
- Lũy kế giải ngân đến kỳ báo cáo (**đạt 80,45%**) : 4,826 tỷ đồng.
- Kế hoạch vốn năm 2021 còn lại : 1,173 tỷ đồng.

(Đính kèm Mẫu số 01)

Ban Quản lý Khu kinh tế gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP UBND tỉnh (theo dõi);
- Sở Tài chính (theo dõi);
- BBT Website (công khai, minh bạch);
- Lãnh đạo BQLKKT;
- Lưu: VT, QHXDTNMT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Trần Viễn Phương

